

N/REF : 22/05/2025 14H06 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C20043
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 14H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le

03 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - ME TCHA : 06 95 54 80 24
LOGEMENT N° 107588, PORTE N°25, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BEC + THERMOSTAT
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON FONCTIONNE CORRECTEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : TROU A REBOUCHER AU NIVEAU DE L'EVIER
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU THERMOSTAT ET PRÉVOIR LE
REEMPLACEMENT DE LA TETE ROBINET
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ROBINET EVIER
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT, PAS DE NÉCESSITÉ DE REMPLACER LA TETE DE
ROBINET
CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CONSTAT : LES BRANCHEMENT ÉLECTRIQUES NE SONT PAS SÉCURISÉS ILS SONT
JUSTE BRANCHÉS AVEC DES WAGO ALORS QU'ILS DEVRAIENT ETRE DANS UNE BOÎTE
ÉTANCHE. CELA PEUT ETRE TRES DANGEREUX SURTOUT DANS UNE PIECE HUMIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REBOUCHAGE TROU AU NIVEAU DU PLACO DANS LA CUISINE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BOITE ÉTANCHE POUR LES WAGO

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 02/07/25 a 11H15 acasaert@aiguillon.com

05/06 / MSG REP

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/06/25 A 10H39 MME A. CASAERT

PRÉVOIR MISE EN PLACE D'UNE BOÎTE ÉTANCHE POUR LES WAGO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

I
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/05/25 A 11H04 MME A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 11:14 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/06	2	50,00		50,00	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/06	4	50,00		150,00	
	TOTAL H.T.					200,00
	T.V.A. a 10,00%					20,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					220,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

