

N/REF : 2/07/2025 12H01 C:000053 I:00255
V/REF : AC/C22992
V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 12H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BQN
IMMEUBLE : LA BINQUENNAIS -BQN
26/39, BOULEVARD OSCAR LEROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 26 LEROUX - PASS CHANTIER JUSQU'AU 11/07
LOGEMENT N° 002593, PORTE N°2593, 9° ÉTAGE, TYPE 2

IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR
SSIAP 2 : 06 14 69 28 97

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER + ROBINETTERIE
REMPLACEMENT JOINT SILICONE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
SCÈLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : DE L'EAU COULE EN GOUTTE A GOUTTE GAINÉ TECHNIQUE ECS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 10H18 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
2,50	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	2	30,00	75,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
TOTAL H.T.				605,00
T.V.A. a 10,00%				60,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>665,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

