

N/REF : 24/03/2025 14H35 C:000053 I:02385
V/REF : AC/C15670
V/Email reçu le Lundi 24/03/2025 a 14H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 PREMENEAU - MR MME RIZAJ ELIO 06 72 07 98 85
LOGEMENT N° 002241, PORTE N°2241, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE RADIATEURS CHAMBRE + SALON

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT : LE ROBINET ÉQUERRE DÉFAILLANT
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR EN FERMANT LES ROBINETS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 16H34 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 11H53 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 11H53 M. L T

3103 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR, AINSI QUE DE 2
PURGEURS. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

2703: MSG REP

2403: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 28/03/2025 a 12:00

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	2	340,00	340,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/03	50	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00	20,00
TOTAL H.T.				410,00
T.V.A. a 10,00%				41,00
TOTAL T.T.C.En EURO				451,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.