

N/REF : 27/06/2025 9H54 C:000053 I:02635
V/REF : AC/C22568
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 à 9H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 FREYSSINET - MME BEKKAR 06 15 10 07 68 / 09 80 44 45 85
LOGEMENT N° 109817, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE SALLE DE BAIN DU BAS
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE JOINT DEFECTUEUX AU NIVEAU DE LA BAVETTE BAIGNOIRE ET DOUCHE
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LE MITIGEUR DE LA BAIGNOIRE EST DESSERRÉ ET LE VIDAGE SEMBLE BOUCHÉ.
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DECOUPE TABLIER DE BAIGNOIRE
RESSERAGE DU MITIGEUR DE LA BAIGNOIRE
PASSAGE DU FURET AU NIVEAU DE LA VIDANGE DE LA BAIGNOIRE
DEPOSE VIDAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE
MODIFICATION DE LA VIDANGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ
REPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 15/07/25 à 12H51 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LGESTION Email envoyé le 11/07/25 à 15H52 MBRON@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/07, PREVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE ET REMPLACEMENT BAIGNOIRE CAR PRÉSENCE DE PLUSIEURS POINTS DE ROUILLE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10H39 MBRON@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 02/07, PREVOIR DECOUPE DU TABLIER DE BAIGNOIRE A LA SCIE SAUTEUSE POUR POUVOIR RESSERRÉ LE MITIGEUR ET AFIN DE REMPLACEMENT LE VIDAGE DE LA BAIGNOIRE. UN REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE SERA A PRÉVOIR ÉGALEMENT SI BESOIN. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

27/06 MSG LAISSÉ

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10:37 M. M BRON

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 15:49 M. M BRON

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/25 A 12:48 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baaignoire	3	80,00	80,00
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	3	92,00	92,00
TOTAL H.T.				272,00
T.V.A. a 10,00%				27,20
TOTAL T.T.C.En EURO				299,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.