

N/REF : 16/07/2025 17H07 C:000053 I:80350
V/REF : AC/C24055
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 à 17H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BRBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 18 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 15 BOURBONNAIS - M AL ANSSARI 06 76 24 33 71 (IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 005556, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

M SINDANI 06 68 41 69 43
LOGT 42
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMNT 32
CONSTAT : TRACES D'INFILTRATIONS D'EAU AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 42
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : RIEN A SIGNLAER
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : LE ROBINET MACHINE A LAVER COULE EN GOUTTE A GOUTTE
FERMETURE DU ROBINET MACHINE A LAVER
REMARQUE : TRACES DE FUITE SUR LA COLONNE DE VENTILATION QUI MONTE SUR
LE TOIT DE L'IMMEUBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/07/25 à 14H06 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.