

N/REF : 16/07/2025 10H48 C:000053 I:80014
V/REF : AC/C23969
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 a 10H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE
IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 18 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : RUE 1 RENOIR - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER DU 16/07 AU 23/07
LOGEMENT N° 100934, PORTE N°112, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO SUR COLONNE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO AVEC COLONNE
FOURNITURE ET POSE D'UN MIITGEUR LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER, DE LA BARRE DE
DOUCHE, LA RÉFECTION DES JOINTS SUR LE LAVE MAIN DES WC, LA POSE D'UN
ABATTANT WC ET LA REFIXATION DE LA TRAPPE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/07/25 a 17H15 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00		125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	180,00		180,00
TOTAL H.T.					305,00
T.V.A. a 10,00%					30,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>335,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.