

N/REF : 4/07/2025 17H24 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C23250
V/Email reçu le Vendredi 04/07/2025 a 17H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 31 DULLIN - MME LECOURSONNAIS 02 99 22 18 60 / 07 71 35 07 47
LOGEMENT N° 004108, PORTE N°4108, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FAIRE DIAGNOSTIQUE POUR MANQUE DE PRESSION

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉSENCE DE SABLE JAUNE SUR LES BRISES JET DU ROBINET DE CUISINE, DU LAVABO ET DU ROBINET BAIN DOUCHE DE LA BAIGNOIRE AINSI QUE DANS LES FILTRES DU POMMEAU DE DOUCHE
REMARQUE : LA LOCATAIRE LES NETTOIE TRES SOUVENT, L'ENTREPRISE PROXISERVE A FAIT LE MEME CONSTAT
AUTRE REMARQUE : PRÉSENCE DE SABLE CHEZ LES AUTRES LOCATAIRES
IL Y A EU DES TRAVAUX A L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
PRÉCONISATION : INSTALLER UN SYSTEME DE FILTRATION EN BAS DE CHAQUE COLONNE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 10/07/25 a 14H38 M. C YAUCAT-GUENDI

1007 : BONJOUR, PRÉVOIR INSTALLER UN SYSTEME DE FILTRATION EN BAS DE CHAQUE COLONNE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL011-Ff	Diagnost.manque pression	PP	1	110,00	110,00
TOTAL H.T.						110,00
T.V.A. a 10,00%						11,00
TOTAL T.T.C.En EURO						121,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.