

N/REF : 18/06/2025 15H48 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C21881
V/Email reçu le Mercredi 18/06/2025 a 15H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 22 JOUVET - ASS MAISON DE L'ENFANCE 06 49 71 55 33
LOGEMENT N° 002884, PORTE N°32, 3° ÉTAGE
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : CONTACTEUR ET PORTE FUSIBLE A REMPLACER
BALLON D'EAU CHAUDE DYSFUNCTIONNE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE TABLOTIN ET DISJONCTEURS DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLOTIN
FOURNITURE ET POSE DE DEUX DISJONCTEURS ET D'UN CONTACTEUR
RACCORDEMENT DES DISJONCTEURS
RACCORDEMENT AU BALLON D'EAU CHAUDE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/07/25 a 15H33 M. C YAUCAT-GUENDI
AT LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 15H05 M. C YAUCAT-GUENDI
AT LCOMPTER Email envoyé le 08/07/25 a 14H27 M. C YAUCAT-GUENDI

3006: MSG REP
2606: MSG REP
2306: MSG REP
1806: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00	610,00
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuit	5	60,00	60,00
2,00	ELT068-Rempl.Cartouches/fusibles	5	8,00	16,00

TOTAL H.T.	686,00
T.V.A. a 10,00%	68,60
TOTAL T.T.C.En EURO	754,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.