

N/REF : 16/05/2025 16H26 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C19625
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 16H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 30 LAENNEC - PASS CHANTIER JUSQU'AU 24/05 SOIR
LOGEMENT N° 100660, PORTE N°61, 6° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : DEPOSE ET EVACUATION MEUBLE SOUS EVIER POUR INTERVENTION ENTREPRISE
SALLIOT
POSE ROBINET THERMOSTATIQUE RADIATEUR COULOIR
REFIXER TRAPPE DE VISITE DE LA BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
MISE EN PLACE DE BOUCHONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
POSE DE LA VMC
REFIXATION DE LA TRAPPE DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN VOLET RÉGLABLE SUR LE RADIATEUR DU COULOIR
REMARQUE : LA POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE N'ÉTAIT PAS PRÉCONISÉE EN
RAISON DE LA PROXIMITÉ DE LA PORTE DES TOILETTES (CE QUI AVAIT PEUT
ÊTRE CASSÉ LA PREMIERE)
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE VMC CUISINE
FOURNITURE ET POSE VMC SALLE DE BAIN
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/07/25 a 11H06 Mme A GUILLO
NR LGESTION Email envoyé le 16/06/25 a 11H28 AGUILLO@AIGUILLON.COM
1606: POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE NOUS POUVONS INTERVENIR POUR LA
POSE DU MEUBLE SOUS ÉVIER, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/05/25 A 14H41 MME A GUILLO
POURRIEZ VOUS NOUS TENIR INFORMÉ LORSQUE LA SOCIETE SALLIOT SERA
INTERVENUE AFIN QUE L'ON REPOSE LE MEUBLE SOUS EVIER ?
NOUS VOUS REMRECIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/25 A 11:27 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/05	2	50,00		75,00
1,50	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	3	30,00		45,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00		255,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL154-Réparation sur robinet thermost.	3	50,00	50,00
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/06	4	50,00	75,00
TOTAL H.T.				500,00
T.V.A. a 10,00%				50,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>550,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.