

N/REF : 11/02/2025 12H26 C:000053 I:02584
V/REF : AC/C12416
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 a 12H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE -BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
. 35830 BETTON

Rennes, le 24 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 5 ET 7 FORGE - SOUS SOL
GESTIONNAIRE : M. ROCHE 07 85 60 17 41

SI NÉCESSAIRE POLICE MUNICIPALE 06 77 09 23 03

RÉGIONAL ASCENSEUR POUR POMPAGE FOSSE 0805 690 218

MOTIF : RENNES MÉTROPOLE / M. LE CABEC 06 69 72 68 41
: MISE EN PLACE D'UNE POMPE AU NIVEAU DE LA FOSSE DE RELEVAGE POUR
ÉVACUATION EAU EN SOUS SOL
DÉPOTAGE DANS RÉSEAU EP

POMPAGE DES 2 FOSSES ASCENSEURS

ASSECHEMENT PAR MISE EN PLACE D'ASSÉCHEUR DES 2 FOSSES ASCENSEURS

CONTRÔLE DES POMPES DE RELEVAGES ET FOSSES

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPÉRAGE DES RÉSEAUX EP/EU
CONTROLE DES ACCES POUR ASPIRATION ET ÉVACUATION
PRÉCONISATION : PRÉVOIR ÉVACUATION DANS LES EAUX USÉES
RÉCUPÉRATION MATERIEL
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE BALISAGE
MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE EN LOCATION
MISE EN PLACE ÉVACUATION DANS LES EAUX PLUVIALES

CONTROLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/02 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION INSTALLATION
REMISE DU CARBURANT A LA DEMANDE DU DONNEUR D'ORDRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE 2EME POMPE ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA POMPE
CONSTAT : LE NIVEAU D'EAU BAISSÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE
PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA POMPE THERMIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE ELECTRIQUE AFIN DE TERMINER LE POMPAGE
DES EAUX DU PARKING
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/02 (FIN DE JOURNÉE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA POMPE
CONSTAT : FOSSE TOTALEMENT VIDE
DÉPOSE POMPE THERMIQUE
REMISE EN ÉTAT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NETTOYAGE DU SÉPARATEUR HYDROCARBURE
CONTRÔLE DE LA FOSSE
CONSTAT : 2 COMPARTIMENTS
REMARQUE : AUCUN REGARD AU 2EME COMPARTIMENT
REMISE EN PLACE DU FLOTTEUR
NETTOYAGE FOSSE POMPE DE RELEVAGE AVEC CAMION HYDROCURVEUR
REMARQUE : 2 COMPARTIMENT NON CLOISONNÉ. PAS D'ACCÈS AU 2EME
COMPARTIMENT.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE 1 FOSSE ASCENSEUR
REMARQUE : IMPOSSIBLE D'OUVRIR LA 2EME - TECHNICIEN INFORMÉ
PRÉVOIR 2EME PASSAGE POUR POMPAGE 2EME FOSSE ASCENSEUR
MISE EN PLACE DU DESHUMIDIFICATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/02 (MATIN)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE DU DÉSHUMIDIFICATEUR DANS 2EME FOSSE ASCENSEUR
CONTRÔLE DU 1ER DÉSHUMIDIFICATEUR
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/02 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉMONTAGE DES 2 POMPES
REMARQUE : PRÉSENCE DE GRAVIERS SUR LES 2 POMPES
AUTRE REMARQUE : ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE BRUYANTE ET VOILÉE
SUR LES 2 POMPES
CLAPET ANTI RETOUR DES 2 POMPES BLOQUÉ ET ENGORGÉ DE BOUE
POMPAGE DE LA 2EME FOSSE D'ASCENSEUR
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DES 2 POMPES ET DU SYSTEME D'ÉVACUATION
DEVIS A SUIVRE POUR MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE POMPE DE RELEVAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES DEUX DÉSHUMIDIFICATEURS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LA LOCATION DE LA POMPE EST FACTURÉE DU 12/02/25 AU 30/07/25 INCLUS
UNE AUTRE FACTURE SERA RÉALISÉE POUR LES MOIS SUIVANTS

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 à 11H31 M. E ROCHE

AT LCOMPTER Email envoyé le 20/02/25 à 13H37 M. E ROCHE

Suite a donner : OUI. Le 26/02/2025 à 13:53

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 11/02	1	50,00		175,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx 11/02	1	20,00		20,00
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 12/02	2	50,00		125,00
3,00	Pompage a l'heure le 12/02	3	163,64		490,92
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/02	6	50,00		150,00
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/02	10	50,00		250,00
4,50	Pompage Séparateur Hydro a l'heure 14/02	11	163,65		736,42
2,00	Pompage Fosse Ascenseur a l'heure 17/02	12	163,65		327,30
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/02	13	50,00		200,00
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/02	14	50,00		125,00
2,00	Pompage Fosse Ascenseur a l'heure 18/02	15	163,64		327,28
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/02	16	50,00		150,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/02	17	50,00	50,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
169,00	J/location pompe 10M3/H+access.	2	24,75	4182,75
1,00	Fournitures Balisage et EPI	2	130,00	130,00
2,00	Traitement déchets <=1M3 le 12/02	3	25,03	50,06
2,50	Tonne(s) Déchets Hydrocarbures Liquides	11	300,24	750,60
1,00	Traitement déchets <=1M3 17/02	12	25,03	25,03
9,00	J.Locat.déshumidificateur n°1	13	39,86	358,74
8,00	J.Locat.déshumidificateur n°2	13	39,86	318,88
1,50	Traitement déchets <=1M3 18/02	15	25,03	37,54
TOTAL H.T.				8980,52
T.V.A. a 10,00%				898,05
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>9878,57</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.