

N/REF : 23/07/2025 12H01 C:000053 I:02369
V/REF : AC/C24563
V/Email reçu le Mercredi 23/07/2025 à 12H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHT
IMMEUBLE : CHANTERELLES -CHT
1/2, SQUARE AMBROISE PARE
RESID LES CHANTERELLES
35890 LAILLE

Rennes, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : SQUARE 1 PARE - MME CALDES B0 06 66 40 43 03 / 02 99 50 19 17
LOGEMENT N° 106111, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE PERCÉ

Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : CHAUFFE EAU HS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE ANCIEN BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE BALLON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE SIPHONETTE
MODIFICATION EVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN MARCHÉ FORCÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/07/25 à 11H09 mleroux@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 24/07/25 a 11H26 Mme M. LE ROUX

2307: MSG REP

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 11:06 MME M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.