

N/REF : 16/07/2025 16H09 C:000053 I:00239
V/REF : AC/C24036
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 à 16H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 33 CHALAIS - MR JOUSSEAUME 06 80 04 20 85
LOGEMENT N° 008780, PORTE N°8780, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE A MANGER

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TRACES D'INFILTRATIONS SUR LE MUR DU SALON
REMARQUE : LE TESTEUR INDIQUE QU'IL N'Y A PLUS D'HUMIDITÉ
AUTRE REMARQUE : PAS DE TRACE AU PLAFOND
EN HAUT DU MUR PASSE LES RÉSEAUX EF ET ECS, TRACES D'OXYDATION AU
NIVEAU DES CUIVRES AU DESSUS DES COULURES
AUTRE CONSTAT : LE CUIVRE DU HAUT PRÉSENTE UNE TRÈS LÉGÈRE HUMIDITÉ
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 24/07 AFIN DE REMPLACER LA PORTION FUYARDE
PAR DU MULTICOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RÉSEAU
DÉCOUPE DU CUIVRE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE RÉSEAU MULTICOUCHE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 25/07/25 a 12H01 Mme A. CATALDI

AT LCOMPTER Email envoyé le 24/07/25 a 11H19 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	165,00
TOTAL H.T.				265,00
T.V.A. a 10,00%				26,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>291,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.