

N/REF : 16/07/2025 16H17 C:000053 I:02464
V/REF : AC/C24038
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 à 16H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDJ
IMMEUBLE : JAR DE JAD - JDJ
13-17, RUE PAUL VALERY
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 17 VALERY - PASS CHANTIER JUSQU'AU 25/07
LOGEMENT N° 106728, PORTE N°34, 3° ÉTAGE, TYPE 3
CLÉ A L'AGENCE RUE DE CHATEAUGIRON, RENNES

MOTIF : REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE PERCÉE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE LIMPIMAIL BLANCHE ÉMAIL
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : MITIGEUR EVIER FUYARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DECOUPE POUR PASSAGE TUYAUX
MISE EN PLACE DE SILICONE POUR ETANCHEITE
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 08H58 M. R TALLEUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 25/07/25 a 15H00 M. R TALLEUX
AT LGESTION Email envoyé le 24/07/25 a 11H50 M. R TALLEUX
2407 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE + BOUCHON DE LAVABO. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	5	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	6	110,00	110,00

TOTAL H.T.	640,00
T.V.A. a 10,00%	64,00
TOTAL T.T.C.En EURO	704,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.