

N/REF : 7/07/2025 9H57 C:000053 I:80329
V/REF : AC/C23280
V/Email reçu le Lundi 07/07/2025 à 9H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYMPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYMPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1BIS BRES - MME GOYER/MR GAUTREAU 06 82 85 13 96
LOGEMENT N° 107233, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RÉPARATION FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR PETIT CHAUFFE EAU SDB
+ FAIRE DÉSEMBOUAGE DE 2 RADIATEURS SALON ET COULOIR
Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SOUS LE BALLON
CONTRÔLE DU RADIATEUR
PURGE DU RADIATEUR
CONSTAT : EAU QUI NE NÉCESSITE PAS DE DÉSEMBOUAGE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CANNE DU RADIATEUR DU
SALON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON TAMPON
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
MODIFICATION DE LA VIDANGE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES RADIATEURS

CONSTAT : DÉFAUT DE CHAUFFE AU NIVEAU DE TOUS LES RADIATEURS, UN
DÉSEMBOUAGE COMPLET EST PRÉCONISÉ
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : LES ROBINETS DES ÉLÉMENTS SANITAIRES SONT HS AINSI QUE TOUS
LES JOINTS SILICONES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DESEMBOUAGE COMPLET DU CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 10H26 M. M BRON

MG LGESTION Email envoyé le 17/07/25 a 15H26 M. M BRON

PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE COMPLET DU CIRCUIT CHAUFFAGE DANS LE LOGEMENT
PRÉVOIR REMPLACEMENT DES MITIGEURS ET LA RÉFECTION DES JOINTS SILICONES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION Email envoyé le 10/07/25 a 16H03 M. M BRON

1007 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CANNE DU RADIATEUR DU
SALON. DANS L'ATTENTE.
07/07 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	2	450,00	450,00
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	3	205,00	205,00

TOTAL H.T.	655,00
T.V.A. a 10,00%	65,50
TOTAL T.T.C.En EURO	720,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.