

N/REF : 8/07/2025 16H35 C:000053 I:80044
V/REF : AC/C23455
V/Email reçu le Mardi 08/07/2025 a 16H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SSL
IMMEUBLE : RES. SESSILE -SSL
1/5, RUE OLYMPE DE GOUGES
RESIDENCE SESSILE
35650 LE RHEU

Rennes, le 07 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 GOUGES - MR MME SARKISSYAN GUEORGUI 07 70 27 45 25
LOGEMENT N° 103464, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ET ROBINETTERIE
BAIGNOIRE ROUILLÉE AINSI QUE ROBINETTERIE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER
REMARQUE : TABLIER DE BAIGNOIRE CARRELÉ
--
INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE EN WEDI CARRELÉ
MODIFICATION EVACUATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
RACCORDEMENT LIAISON EQUIPOTENTIELLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 01/08/25 a 11H15 EROCHE@AIGUILLON.COM

1707: MSG REP
0907: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 29/07/2025 a 08:09

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/08/25 A 11:12 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
TOTAL H.T.				640,00
T.V.A. a 10,00%				64,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>704,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

