

N/REF : 4/07/2025 10H27 C:000053 I:80191
V/REF : AC/C23155
V/Email reçu le Vendredi 04/07/2025 a 10H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 07 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 22 MOUETTES - LHOMMELAIS AUDREY 07 83 38 67 87
LOGEMENT N° 110518, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : REMPLACEMENT DU BALLON THERMODYNAMIQUE HS PAR BALLON CLASSIQUE 200L

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 15/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

MISE HORS TENSION

DÉPOSE PORTE PLACARD

DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L

FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ ET D'UN SIPHON

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE

REMARQUE : MODIFICATION NÉCESSAIRE AU NIVEAU DES ALIMENTATION DE
L'AÉRATION

AUTRE REMARQUE : ABSENCE DE CONTACTEUR HEURES CREUSES

REMISE EN EAU

REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 28/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE

CONSTAT : ABSENCE D'EAU CHAUDE, LES BRANCHEMENTS AINSI QU'UNE REPRISE DE

LA CONTRE PENTE SONT A REFAIRE
COUPURE D'EAU
REPRISE ÉVACUATION PVC D32 FUYARDE
REPLACEEMNT DU GROUPE DE SÉCURITÉ
REPRISE DES BRANCHEMENTS
RÉGLAGE DES PORTES DE PLACARD
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : DEUX BOUCHONS D'ARRIVÉES D'AIR SONT A POSER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉGLAGE DES PORTES
FOURNITURE ET POSE DE DEUX GRILLES D'AÉRATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/25 a 16H16 Mme A GUILLO
AT LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 10H13 Mme A GUILLO
Suite a donner : OUI. Le 29/07/2025 a 17:12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00		610,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 31/07	4	50,00		100,00

TOTAL H.T.	710,00
T.V.A. a 10,00%	71,00
TOTAL T.T.C.En EURO	781,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.