

N/REF : 29/07/2025 10H50 C:000053 I:00816
V/REF : AC/C24986
V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSR
IMMEUBLE : LES ROSELIERES -RSR
2/4, ALLEE CANNELLE
.
35580 GUICHEN

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 CANNELLE - MME DALIBOT 06 68 56 10 32
LOGEMENT N° 108206, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR BALLON EC
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON EAU CHAUDE 15L HS, PREVOIR REMPLACEMENT
MISE EN SECURITE DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

--

INTERVENTION DU 04/08 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
POSE DE WAGO SORTIE DE CÂBLE.

--

INTERVENTION DU 04/08 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DEPOSE BALLON DEFECTUEUX 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/08/25 a 11H08 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/08/25 A 11:05 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/07	1	50,00		50,00	
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	3	450,00		450,00	
	TOTAL H.T.					500,00
	T.V.A. a 10,00%					50,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					550,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.