

N/REF : 28/07/2025 10H28 C:000053 I:80062
V/REF : AC/C24875
V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 à 10H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BJR
IMMEUBLE : BEAUSEJOUR - BJR
2, ALLEE DES HORTENSIAS
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 HORTENSIAS - SOUS SOL
MOTIF : PRÉSENCE D'EAU EN SOUS SOL - PEUT ETRE LIÉ A UN PROBLEME SUR LA POMPE DE
RELEVAGE - A CONTRÔLER
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VERIFICATION DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE BOUTON D'ARRET D'URGENCE A ÉTÉ COUPÉ AU TABLEAU PAR UN
TIERS
REARMEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE
REMISE EN ROUTE DES POMPES
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE FOSSE ASCENSEUR 2M3
CONTROLE : BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/25 à 16H01 M. E ROCHE
MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 à 08H26 M. E ROCHE

3007 : PRECONISATIONS : PREVOIR UN COFFRET DE PROTECTION DU TABLEAU DE
COMMANDE AFIN D'EVITER LES VANDALISMES ET LES INCIVILITES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse	3	292,73	292,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,50	Tonne(s) Déchets Inertes	4	182,31	91,15
TOTAL H.T.				503,88
T.V.A. a 10,00%				50,38
TOTAL T.T.C.En EURO				554,26

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.