

N/REF : 11/06/2025 10H26 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C21310
V/Email reçu le Mercredi 11/06/2025 à 10H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le

09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 12 ANJOU - MME SCOTLAND 06 38 79 38 63
LOGEMENT N° 005637, PORTE N°5637, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RÉPARATION DE FUITE + REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET DES WC
POMPAGE DU VS A L'ISSUE DE LA REPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

--

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR TUYAUX DIAMETRE 52. LA VANNE DE COUPURE DE
L'ALIMENTATION WC EN VIDE SANITAIRE EST A REMPLACER. LES DEUX PIEDS DE
COLONNE SONT RÉPARER.
REMARQUE : INTERVENTION IMPERATIVE LE 24/06 EN MEME TEMPS QUE LA SOCIETE
FOUCHARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 19/06
RÉCUPÉRATION ACCES EN AGENCE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE EAUX STAGNANTES DANS LE VIDE SANITAIRE
CONTROLE VIDE SANITAIRE
CONSTAT : FUITE SUR PVC ET CUIVRE
RÉPARATION DÉFINITIVE SUR PVC
RÉPARATION PROVISOIRE SUR CUIVRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION NON NÉCESSAIRE, L'ENTREPRISE FOUCHARD DÉPOSE LES CUIVRES
DEMAIN
REMARQUE : PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION CHEZ LA LOCATAIRE QUAND LES
FUITE EN VIDE SANITAIRES SERONT RÉPARÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
MISE EN PLACE DE L'AFFICHAGE COUPURE D'EAU
--

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
DÉCOUPE DU PLACO DERRIERE LE WC
DÉCOUPE DE LA SECTION DE LA COLONNE A REMPLACER
FOURNITURE ET POSE COLONNE PVC 110
FOURNITURE ET POSE RACCORD, CULOTTE DIA 110
FOURNITURE ET POSE MANCHON DE DILATATION ET MANCHON ÉLASTOMERE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FERMETURE DU MUR SANS FINITION
REPOSE DES WC
FOURNITURE ET POSE FIXATOIN WC
FOURNITURE ET POSE ROBINET ARRET WC
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE DES WC
CONSTAT : CORPS ÉTRANGER A L'INTERIEUR DE LA CANALISATION, IMPOSSIBILITÉ
DE LE RÉCUPÉRER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/07/25 a 17H20 Mme S ALI MOHAMED
NR LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 17H21 salimohamed@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 24/06/25 a 14H34 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 14H34 Mme S ALI MOHAMED
MERCI DE NOUS INFORMER QUAND NOUS POURRONS INTERVENIR CHEZ MME SCOTLAND
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/07/25 A 17:18 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf. 18/06	2	400,00	400,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/06	5	50,00	150,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC	7	138,00	138,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	7	80,00	80,00
5,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms	9	163,64	818,20
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	10	320,00	320,00
1,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	10	30,00	30,00
1,00	PBL077-Réfect.joint emboîture s/col.Eu	10	150,00	150,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	10	180,00	180,00
1,00	PBL081-FP.Té raccord.s/col.avec pipe Wc	10	240,00	240,00
1,00	PBL035-Rempl.Rob.arret réserv.chasse	10	50,00	50,00
1,00	PBL111-Dégorgement WC (sans dépose)	12	115,00	115,00

TOTAL H.T. 2671,20

T.V.A. a 10,00% 267,12

TOTAL T.T.C.En EURO 2938,32

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

