

N/REF : 23/06/2025 10H54 C:000003 I:02473
V/REF : AC/C22188
V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 a 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AHG
IMMEUBLE : A.HENRI GREGOIRE-AHG
8, RUE ABBE HENRI GREGOIRE
.
35200 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 8 GREGOIRE - MR TANGUY AU 06 79 12 03 86
LOCAL ACTIVITÉ N° 102862, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, BUREAU

MOTIF : FUITE DU BALLON D'EAU CHAUDE QUI A CASSÉ BALLON ENVIRON 150 LITRES A
REEMPLACER

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE 30L HS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 25/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE COUPURE D'EAU DES 3 VANNES D'EAU AU RDC => NEGATIF
TENTATIVE D'ACCES A LA VANNE GENERALE AU SOUS SOL => NEGATIF
APPEL A LA GESTIONNAIRE + DEPLACEMENT A LA L'AGENCE POUR AVOIR LES CLÉS
RESULTAT : PAS DE CLE A DISPO
INTERVENTION A REPLANIFIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 30L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/08/25 a 16H54 M. R TALLEUX
NR LGESTION Email envoyé le 04/07/25 a 15H44 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
0407: MERCI DE NOUS INDIQUER L'EMPLACEMENT DE LA VANNE COUPURE D'EAU
POUR CE LOCAL D'ACTIVITÉ AFIN QUE NOUS PUISSIONS PROCÉDER AU
REEMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/06/25 A 11H40 M. R TALLEUX
2506 : BONJOUR, MERCI DE PRÉVOIR LES ACCES AFIN DE POUVOIR COUPER LES
VANNES D'EAU. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/06/25 A 11H32 M. R TALLEUX
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15:42 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/06	2	50,00	75,00
1,00	PBL157-FP.1 Ballon 30L ACI/NRJ C-T 1/2	4	470,00	470,00

TOTAL H.T.	545,00
T.V.A. a 10,00%	54,50
TOTAL T.T.C.En EURO	599,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.