

N/REF : 30/06/2025 10H03 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C22690
V/Email reçu le Lundi 30/06/2025 a 10H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le

09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 3 GERMAIN - PARTIE COMMUNE
GAINTE TECHNIQUE ENTRE LE 1ER ET LE RDC

MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE SUR LA COLONNE EF

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR LE RÉSEAU D'EAU DU LOGEMENT 13 ET NON SUR LA COLONNE
EAU FROIDE. ON PEUT CONSTATER DE L'EAU QUI SORT DES PLINTHES AU NIVEAU
DE LA PORTE D'ENTRÉE
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 13 : LOCATAIRES ABSENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 13
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONSTAT : INONDATION SOUS BAIGNOIRE DANS LES BOÎTES A TUYAU FUITE EN
DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE. FUITE ENTRE BAIGNOIRE ET CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE CUIVRE SOUS BAIGNOIRE ET SOUS LE BALLON D'EAU CHAUDE
PERCEMENT DES MURS POUR TRAVERSÉE
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE NOUVEAU EAU FROIDE MULTICOUCHE

RACCORDEMENT SOUS LA BAIGNOIRE ET SOUS LE BALLON D'EAU CHAUDE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TRAVERSÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/08/25 a 14H23 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION EMAIL en CC le 25/07/25 a 15H40 mlefeuvre@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 25/07/25 a 15H40 Mme S ALI MOHAMED
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU FROIDE DEPUIS LA BAIGNOIRE
DAS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LGESTION Email envoyé le 01/07/25 a 11H05 Mme S ALI MOHAMED
POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT
13 AFIN DE LOCALISER LA SECTION FUYARDE ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR.
Suite a donner : OUI. Le 17/07/2025 a 14:11

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL001-Fermeture alim.en eau compteur	3	100,00	100,00
15,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	825,00
3,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	60,00	180,00

TOTAL H.T.	1275,00
T.V.A. a 10,00%	127,50
TOTAL T.T.C.En EURO	1402,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.