

N/REF : 18/07/2025 9H41 C:000003 I:02644
V/REF : AC/C24176
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 à 9H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLN
IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 48 COLLINES - MME LE TENSORER 07 81 17 90 56 / 09 53 24 19 53
LOGEMENT N° 015254, PORTE N°48, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA BONDE DE L'EVIER
COUPURE D'EAU
DEPOSE ET NETTOYAGE DE LA BONDE D'EVIER ET DU JOINT
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BONDE ET D'UN NOUVEAU JOINT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
CONSTAT : FUITE TOUJOURS ACTIVE, L'ORIFICE DE LA BONDE SEMBLE ETRE
DÉFORMÉE ET NE PERMET PAS UNE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'EVIER DOUCHE BAC, VIDAGE ET
ROBINETTERIE FUYARDE

INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
DEPOSE EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE EVIER 120CM
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEL EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE DOUBLE
MODIFICATION EVACUATION EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 26/08/25 a 15H28 MBRON@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 15:23 M. M BRON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	60,00	60,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00	255,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00	230,00
TOTAL H.T.				775,00
T.V.A. a 10,00%				77,50
TOTAL T.T.C.En EURO				852,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

