

N/REF : 25/07/2025 10H07 C:000003 I:02671
V/REF : AC/C24776
V/Email reçu le Vendredi 25/07/2025 a 10H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEP
IMMEUBLE : LA BELLE EPINE - BEP
28, BD DE LA BELLE EPINE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 28 EPINE - MME EL ABBASSI 07 52 52 01 57
LOGEMENT N° 020655, PORTE N°0655, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU PVC DES CONDENSATS

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE CONDENSÂT CHAUDIERE AU DÉBOUCHEUR CHIMIQUE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
REMARQUE : EVACUATION CHAUDIERE EN CONTRE PENTE
AUTRE REMARQUE : SIPHON DOUBLE EVIER HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE VIDAGE ET SIPHON ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN DOUBLE SIPHON AU NIVEAU DE L'ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE AU NIVEAU DE L'ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE INSTALLATION SANITAIRE
CONSTAT PRÉSENCE DE ROUILLE IMPORTANTE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
MISE EN PLACE D'UN PRODUIT ÉTANCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 26/08/25 a 13H34 acasaert@aiguillon.com

CL LGESTION Email en CC le 14/08/25 a 16H58 jdiaz@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 14/08/25 a 16H58 acasaert@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 08/08/25 a 15H21 Mme A. CASAERT

PRÉVOIR RÉFECTION EVACUATION CHAUDIERE
PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON DOUBLE EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

25/07 MSG LAISSÉ

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/08/25 A 16:54 MME A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 13:29 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	1	92,00	92,00
1,00	MOE001-FP Produit Etanche Baignoire	2	50,00	50,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	2	78,00	78,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	60,00	60,00
TOTAL H.T.				280,00
T.V.A. a 10,00%				28,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>308,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

