

N/REF : 6/08/2025 16H21 C:000003 I:80080
V/REF : AC/C25606
V/Email reçu le Mercredi 06/08/2025 à 16H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CAV
IMMEUBLE : COUR D'Auvergne -CAV
13, RUE DE LA MOTTE PICQUET
BD DE LA TOUR D'Auvergne
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 9 PICQUET - MR ASSIGHAOU 06 27 95 85 96
LOGEMENT N° 105840, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : BALLON BRUYANT ET FUITE EN GOUTTE A GOUTTE. REMPLACER LE BALLON SI
BESOIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON HS, PREVOIR REMPLACEMENT
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE 200L
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REMPLACEMENT BALLON A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU BALLON
FOURNITURE ET POSE DU GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 15H15 Mme M LEFEUVRE
CL LCOMPTER Email envoyé le 11/08/25 a 13H48 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/08/25 A 13:44 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00
				610,00
		TOTAL H.T.		610,00
		T.V.A. a 10,00%		61,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

