

N/REF : 8/08/2025 13H10 C:002020 I:02568
V/REF : AC/C25718
V/Email reçu le Vendredi 08/08/2025 a 13H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMAR
IMMEUBLE : LES AMARRE -AMAR
56, AVENUE GENERAL DE GAULLE
.
35260 CANCALE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : ALLEE 56 GAULLE - MME AMRI 06 27 03 02 55

LOGEMENT N° 119920, PORTE N°3, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : AURÉOLE APPARUE A CÔTÉ DE LA DOUCHE CHEZ CETTE LOCATAIRE RESSEMBLE A UNE
FUIITE (LOCAL MÉNAGE AVEC XV SE TROUVE DERRIERE),

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUIITE

CONTROLE LOCAL MENAGE

CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE HORMIS UN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU
MÉCANISME WC

CONTROLE DE LA SALLE DE BAIN DU LOGEMENT

CONSTAT : LES INFILTRATIONS PROVIENNENT DE LA MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DE LA
CABINE DE DOUCHE

RÉFECTION DES JOINTS SILICONES COTÉ MUR DE LA CABINE DE DOUCHE

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/08/25 a 10H20 Mme J DIAZ

08/08 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.étanchéité cab. douc	1	30,00		60,00
TOTAL H.T.					160,00
T.V.A. a 10,00%					16,00
TOTAL T.T.C.En EURO					176,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.