

N/REF : 14/08/2025 10H57 C:010562 I:09671
V/REF : #99740
V/Appel du Jeudi 14/08/2025 a 10H57

KEREDES SAINT MALO

**3 RUE EMMANUEL LE GUEN
35400 SAINT MALO**

IMMEUBLE : 25 REPUBLIQUE
25 BD REPUBLIQUE
35400 ST MALO

Rennes, le

10 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 25 REPUBLIQUE - LAURENT MOUYN 06 03 21 20 44
3EME ETAGE

MOTIF : FUITE SUR TUYAU D'ALIMENTATION D12 ENTRE LE 1ER ET LE REZ DE CHAUSSEE

Donneur d'ordre : Mme I TARDIVEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/08 (ASTREINTE)
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR ALIMENTATION CUIVRE ROUILLÉE ET SUINTANTE
COUPURE D'EAU
DECOUPE SECTION FUYARDE
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 18/08/25 a 15H39 i.tardivel@keredes.coop

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT RESEAU CUIVRE
ALIMENTATION EFS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/08/25 A 15:35 MME I TARDIVEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,50	29,50
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/08	2	69,24	138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66	40,66
1,00	Bouchon(s) laiton 12/17	2	0,30	0,30
1,00	Joint(s) fibre 12/17	2	0,14	0,14
TOTAL H.T.				209,08
T.V.A. a 20,00%				41,81
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>250,89</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.