

N/REF : 18/08/2025 15H46 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C26084
V/Email reçu le Lundi 18/08/2025 a 15H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 8 ANJOU - M MABIKI TAWAMBA 07 51 20 41 30
LOGEMENT N° 005644, PORTE N°5644, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RÉPARATION FUITE AU PIED DU WC (REPLACEMENT JOINT A LEVRE WC)

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉMONTAGE DU WC
FOURNITURE ET POSE DU JOINT DE PIPE ET REMPLACEMENT DES FIXATIONS
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DE WC ASPIRAMBO OU SOIT 1 REMPLACEMENT WC
STANDARD AVEC MODIFICATION DE LA COLONNE EAUX USÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PACK COMPLET WC ASPIRAMBO
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/08 SAV
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
RESSERAGE DES VIS DU WC ENTRE RESERVOIR ET CUVETTE
CONTROLE BON ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/08/25 a 16H28 salimohamed@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 11H40 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 22/08/25 a 12H00 Mme S ALI MOHAMED

PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DE WC ASPIRAMBO OU SOIT 1 REMPLACEMENT WC
STANDARD AVEC MOFICATION DE LA COLONNE EAUX USÉES
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

AT LCOMPTER Email envoyé le 21/08/25 a 13H53 Mme S ALI MOHAMED

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/08/25 A 16:23 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/08	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/08	2	50,00		200,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Réservoir ASPIRAMBO spl chass blc	2	225,15		225,15
1,00	Cuvette wc ASPIRAMBO SO blanc	2	338,69		338,69
1,00	Pipe(s) WC ASPIRAMBO	2	38,83		38,83

TOTAL H.T.	872,67
T.V.A. a 10,00%	87,26
TOTAL T.T.C.En EURO	_____959,93

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.