

N/REF : 19/08/2025 14H24 C:000053 I:01114
V/REF : AC/C26147
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 a 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNS
IMMEUBLE : LES TOURNESOLS -TNS
26, RUE DE RENNES
ZAC DU VALLON
35530 BRECE

Rennes, le

10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 26 RENNES - MME BACAR 06 99 41 96 84
LOGEMENT N° 103978, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
TRACES D'EAU SALON CUISINE ET SÉJOUR
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
TEST D'ÉTANCHEITÉ BAIGNOIRE
CONSTAT : INONDATION SOUS BAIGNOIRE -> BAIGNOIRE PERCÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
MISE EN PLACE DUNE ÉTANCHEITÉ PROVISOIRE POUR QUE LES LOCATAIRES
CONTINUENT A UTILISER LEUR BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DECOUPE FAIENCE
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDANGE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET
MODIFICATION EVACUATION
RACCORDEMENT EVACUATION ET ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHEITÉ
SCELLEMENT DE PIEDS

FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAINOIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 a 18H42 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/08/25 A 18:37 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	125,00	125,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	2	165,00	165,00
TOTAL H.T.				750,00
T.V.A. a 10,00%				75,00
TOTAL T.T.C.En EURO				825,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

