

N/REF : 20/08/2025 15H33 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C26227
V/Email reçu le Mercredi 20/08/2025 a 15H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 GRALL - MME GAUTIER DANIELE 09 81 76 95 54 / 06 31 16 01 51
LOGEMENT N° 019299, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : SUSPICION DE FUITE SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 11
CONSTAT : PLAFOND QUI VIENT D'ETRE PEINT DANS LA CUISINE EST ABÎMÉ
CONTRÔLE DE LA VMC
CONSTAT : VMC FONCTIONNEL
CONTRÔLE CIRCUIT CHAUFFAGE : RIEN A SIGNALER
TEST COLORANT DES ÉVACUATIONS
CONTRÔLE CIRCUIT D'EAU POTABLE
CONTRÔLE VISUEL SOUS LA BAIGNOIRE ET LE LOGEMENT
CONSTAT : FUITE SUR LE JOINT DU FLEXIBLE DE LA MACHINE A LAYER DANS LA CUISINE
FOURNITURE ET POSE JOINT
REMARQUE : LE MITIGEUR EVIER EST USÉ
REMARQUE : TRACE DE ROUILLE SUR LES NOURRICE CHAUFFAGE, MAIS AUCUNE FUITE DE CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 21/08/25 a 12H15 M. V BRIENS

2108 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL043-Rempl.joints/douch./flex/bec	1	42,00	42,00
TOTAL H.T.				212,00
T.V.A. a 10,00%				21,20
TOTAL T.T.C.En EURO				233,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.