

N/REF : 22/08/2025 14H57 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C26384
V/Email reçu le Vendredi 22/08/2025 à 14H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 29/08
LOGEMENT N° 007073, PORTE N°7073, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FOURNIURE ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE EVIER RESINE
FOURNITURE ET POSE WC

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
SCELLEMENT DE PIED DE BAIGNOIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TABLIER DE BAIGNOIRE
-
DEPOSE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC

FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE LEVRE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARRET
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DECOUPE DE LA FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET AU NIVEAU DE L'ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE
MODIFICATION EVACUATION CUISINE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DEBOUCHAGE CANALISATION DE LA CUISINE
CONTROLE BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/09/25 a 12H51 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 11H39 M. C YAUCAT-GUENDI
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/09/25 A 12:46 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00	125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	3	230,00	230,00
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	3	92,00	92,00
TOTAL H.T.				1367,00
T.V.A. a 10,00%				136,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1503,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.