

N/REF : 25/08/2025 14H43 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C26449
V/Email reçu le Lundi 25/08/2025 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-002
LOCALISATION : ALLEE 1 CHARMES - MME JOSSE 06 21 96 86 29
LOGEMENT N° 014055, PORTE N°4055, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CONTACTEUR J/N DISJONCTE LA NUIT

Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : COURT-CIRCUIT AU NIVEAU DE BALLON D'EAU CHAUDE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DE LA PIECE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
COUPURE D'EAU
VIDAGE DE CHAUFFE EAU
DEPOSE ANCIENNE RÉSISTANCE
FOURNITURE ET POSE RESISTANCE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 à 13H16 Mme A CASAERT
AT LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 à 11H49 Mme A CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 26/08	1	46,00		46,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	25,00		25,00
1,00	ELT038-FP.Résistance Stéatite ECS	4	120,00		120,00
TOTAL H.T.					191,00
T.V.A. a 10,00%					19,10
TOTAL T.T.C.En EURO					210,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.