

N/REF : 31/07/2025 20H59 C:000039 I:00201
V/REF : AC/C27594
V/Appel du Jeudi 31/07/2025 a 20H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCV
IMMEUBLE : BALCONS VIGNETTE-BCV
23, RUE DES ETANGS
BALCONS DE LA VIGNETTE
35230 ORGERES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : ALLEE 23 ETANG - LOGEMENT DE MME MEUX AU 1ER ETAGE APPART 14 -

MOTIF : FUIITE SUR CUMULUS
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/07 ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU BALLON 150L, PRÉVOIR REMPLACEMENT
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 150L
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 09/09/25 a 16H05 M. R. STEPHANT
LE LCOMPTER Email envoyé le 11/08/25 a 16H00 Sté Perm anence SOFRATEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 01/08/25 a 09H07 24h24@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 31/07, PREVOIR REMPLACEMENT DU BALLON.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/08/25 A 09:04 _ ENVO I CR/AB ASTREINTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.				854,17
T.V.A. a 10,00%				85,41
TOTAL T.T.C.En EURO				939,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

