

N/REF : 1/09/2025 9H09 C:000039 I:02395
V/REF : AC/C26870
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 a 9H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - MME MODI DEMBO BIJOUX 0754837551
LOGEMENT N° 008476, PORTE N°112, 11° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
SE PLAINT DE L'EAU QUI RUISSELLE PENDANT SA DOUCHE
ET QUI ABIME SES MURS. OR, APRES RÉCEPTION DE SES PHOTOS, JE PENSE QU'IL
Y A UNE FUITE
QUELQUE PART.

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : BAIGNOIRE ROUILLÉE ET SIPHON DE VIDANGE CASSÉ

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE AVEC TABLIER

REMARQUE : FUITE LIÉE AU MANQUE DE JOINTS SILICONE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉFECTION JOINTS DE FAIENCE ET JOINTS SILICONE

DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE

CONSTAT : LE TABLIER S'EST CASSÉ CAR TRES ABIMÉ DU A LA PRÉSENCE D'EAU,
IMPOSSIBLE DE LE REMETTRE EN PLACE

DÉPOSE VIDAGE BAIGNOIRE DÉFECTUEUX

CONSTAT : PRÉSENCE IMPORTANTE DE ROUILLE, LA BAIGNOIRE EST A REMPLACER
FOURNITURE ET POSE VIDAGE BAIGNOIRE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : BAIGNOIRE ROUILLÉE

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/09/25 a 11H37 MLEROUX@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 08/09/25 a 15H42 Mme M LE ROUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

03/09 MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 02/09/25 a 10H25 Mme M. LE ROUX

0209 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 11:32 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baaignoire	2	80,00	80,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	110,00	110,00

TOTAL H.T.	290,00
T.V.A. a 10,00%	29,00
TOTAL T.T.C.En EURO	319,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.