

N/REF : 1/08/2025 16H29 C:000073 I:02292
V/REF : AC/C25354
V/Email reçu le Vendredi 01/08/2025 à 16H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZL
IMMEUBLE : RES AZALEE -AZL
47, BOULEVARD DU TERTRE
1-10, ALLEE DE LA COROLLE
44000 NANTES

Rennes, le 17 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 47 TERTRE - MME MERBOUTI 06 13 83 12 99
LOGEMENT N° 105655, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LE BALLON D'EAU CHAUDE NE MARCHE PLUS

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 08/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
OUVERTURE DE TABLEAU ÉLECTRIQUE
OUVERTURE DU CAPOT DE PROTECTION ÉLECTRIQUE CHAUFFE-EAU
CONSTAT : UN REMPLACEMENT DE COMPTEUR LINKY A CAUSÉ UNE PERTURBATION
DE FONCTIONNEMENT DE DELESTEUR THERMOR
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
RÉARMEMENT DE DELESTEUR
REGLAGE EN MODE FORCÉ POUR LE TEST
FERMETURE DE TABLEAU ÉLECTRIQUE
FERMETURE DE CAPOT DE PROTECTION ÉLECTRIQUE CHAUFFE-EAU
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 à 14H59 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				120,00
	T.V.A. a 10,00%				12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.