

N/REF : 4/09/2025 17H05 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C27443
V/Email reçu le Jeudi 04/09/2025 a 17H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - ASMAHAN ABU DAYES 07 69 61 83 76
ETAGE 12 - PORTE 7113
MOTIF : FUIITE D'EAU CHAUDE IMPORTANTE PLAFOND WC
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/09 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE LOGEMENT 8,9,10,11,12 ET 13
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE LA VANNE ECS AVANT COMPTEUR DU LOGEMENT
7117 DU 13EME ÉTAGE
INTERVENTION DE IDEX POUR COUPER L'EAU CHAUDE
REPARATION NON REALISABLE CAR LES LOCATAIRES SONT PARTIS ALORS QU'ILS
DEVAIENT ATTENDRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU CHAUDE ET VIDANGE RÉSEAU (IDEX)
REPLACEMENT JOINT VANNE ECS 20/27
REPLACEEMNT VANNE ECS
REMISE EN EAU (IDEX)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 17/09/25 a 21H51 M. C YAUCAT-GUENDI
MG LCOMPTER Email envoyé le 08/09/25 a 10H33 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	60,00
1,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	2	60,00	60,00
TOTAL H.T.				431,91
T.V.A. a 10,00%				43,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>475,10</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.