

N/REF : 5/08/2025 10H24 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C25473
V/Email reçu le Mardi 05/08/2025 à 10H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 14 NICOLET - M. BOUCHER 06 21 89 84 25
LOGEMENT N° 004001, PORTE N°4001, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : PROBLEME AU NIVEAU DU TÊ DE RÉGLAGE RADIATEUR CHAMBRE

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : CORPS DU ROBINET D'ALIMENTATION GRIPPÉ ET COUDE 15/21 DE
RÉGLAGE D'EQUERRE DEFECTUEUX

DEGRIPPAGE DU CORPS DU ROBINET D'ALIMENTATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RADIATEUR

REMPLACEMENT ROBINET ET TETE THERMOSTATIQUE

REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : FUITE SUR CHAUFFE BAIN SANITAIRE, FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ
EN CHARGE DE LA MAINTENANCE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MISE EN DÉCHETTERIE

MG LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 16H41 M. C YAUCAT-GUENDI

AT LCOMPTER Email envoyé le 12/09/25 a 10H46 M. C YAUCAT-GUENDI

CL LGESTION Email envoyé le 09/09/25 a 09H29 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

LC LGESTION Email envoyé le 01/09/25 a 15H54 M. C YAUCAT-GUENDI

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/08, PREVOIR REMPLACEMENT DU COUDE
REGLAGE AVEC RACCORD TELESCOPIQUE 15/21.
INTERVENTION EN COMMUN AVEC ENGIE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

0508: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/09/25 A 09:23 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 12/09	2	50,00	50,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	70,00
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	3	50,00	50,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	3	80,00	80,00
TOTAL H.T.				250,00
T.V.A. a 10,00%				25,00
TOTAL T.T.C.En EURO				275,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

