

N/REF : 27/06/2025 15H20 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C22612
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 a 15H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE 10 BRASSENS - MME BAREL 06 68 11 13 57
LOGEMENT N° 015580, PORTE N°5580, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 015580 GBR - (GBR - 03 - 10)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON SUR ROAI GAZ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
CONSTAT : LOGEMENT COMPRENANT UNE CHAUDIERE CHAFFOTEUX TYPE C AVEC
PRODUCTION ECS,CHAUFFAGE ET ROAI. DÉFAUT IMPORTANT SUR ÉVACUATION
DES FUMÉES D100-60. PLACO-PLATRE CASSÉ SUR COFFRE DANS LA PIECE
CHAUDIERE. POIGNÉE VELUX CASSÉE DANS LA CHAMBRE (NE FERME PAS).RADIATEUR
DANS LE SALON DÉCROCHÉ DU MUR.
CRETIFICATION QUALIGAZ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 17H05 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 08/09/25 a 11H56 M. E ROCHE

0809 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI
CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	1	120,00	120,00
	TOTAL H.T.			120,00
	T.V.A. a 10,00%			12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.