

N/REF : 21/08/2025 16H23 C:000003 I:02658
V/REF : AC/C26314
V/Email reçu le Jeudi 21/08/2025 a 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RMO
IMMEUBLE : RIVES DU MOULIN -RMO
2, SQUARE SIMONE MORAND
95, RUE DE LORIENT
35000 RENNES

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 MORAND - M CASTELLIER/MME BERNARD 02 99 54 12 11/02 99 23 84 84
06 79 46 28 60
LOGEMENT N° 102307, PORTE N°73, 7° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR ÉVAC WC

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA BAGUE DERRIERE LES WC
COUPURE D'EAU
ENLEVEMENT DES WC
ENLEVEMENT DE LA BAGUE
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE BAGUE ET DU JOINT
REMISE EN PLACE DES WC
REMARQUE : MANQUE DE DÉBIT AU NIVEAU DU MÉCANISME DES WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE MÉCANISME WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MÉCANISME AVEC ROBINET D'ARRET
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/09/25 a 16H56 mlefeuvre@aiguillon.com

AT LGESTION Email envoyé le 27/08/25 a 10H27 Mme M LEFEUVRE

2708 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME DES WC. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

Suite a donner : OUI. Le 09/09/2025 a 11:50

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 16:50 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL075-Rempl.joint a levre sur pipe WC	1	95,00		95,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse WC	2	75,00		75,00
TOTAL H.T.					170,00
T.V.A. a 10,00%					17,00
TOTAL T.T.C.En EURO					187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

