

N/REF : 19/09/2025 8H59 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C28400
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 8H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : ALLEE 16 MOINE - MERABET NADIA 06 16 81 53 14
LOGEMENT N° 003708, PORTE N°3708, 1° ÉTAGE,
MOTIF : REMPLACEMENT VANNE EC HS CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
CONTORLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LA VANNE PRINCIPALE ECS DU LOGEMENT EST HS, UNE COUPURE D'EAU
GENERALE EST A PRÉVOIR
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
TENTAITVE DE COUPURE VANNE ECS GENERALE AU SOUS SOL : VANNE HS
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD REMPLACEMENT VANNE GENERALE
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT VANNE 33/42 AU SOUS SOL
REEMPLACEMENT VANNE 15/21 DANS LE LOGEMENT
REMISE EN EAU
CONSTAT : LE CHAUFFE BAIN FONCTIONNE A NOUVEAU, IL Y A AVAIT DES
CAILLOUX DANS LE ROBINET, A CAUSE DU FAIBLE DÉBIT, L'EAU NE PARVENAIT
PLUS A S'ÉCOULER
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SUITE CONTROLE LOGEMENT 3700, ABSENCE D'EAU CHAUDE DANS LE
LAVABO. PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR MAIS SI LE PROBLEME PERSISTE
PRÉVOIR DE REMPLACER LA VANNE SOUS EVIER CAR IL Y A POSSIBLEMENT DES
CAILLOUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 a 10H24 Mme M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	120,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 19/09	3	50,00	25,00
TOTAL H.T.				145,00
T.V.A. a 10,00%				14,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>159,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.