

N/REF : 9/09/2025 14H25 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C27547
V/Email reçu le Mardi 09/09/2025 a 14H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME FARSSI 06 59 44 51 26
LOGEMENT N° 007070, PORTE N°7070, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO COMPLET AVEC ROBINETTERIE ET COLONNE

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE COUPURE EAU CHAUDE
CONSTAT : VANNE EAU CHAUDE HS QUI LAISSE PASSER DE L'EAU MEME
LORSQU'ELLE EST FERMÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 22/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR ECS
FOURNITURE ET POSE LAVABO SALLE DE BAIN AVEC COLONNE ET MITIGEUR
FIXATION LAVABO AU SCELLEMENT CHIMIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/09/25 a 16H42 M. C YAUCAT-GUENDI
MG LGESTION Email envoyé le 11/09/25 a 10H28 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE EAU CHAUDE
PRÉVOIR COUPURE D'EAU CHAUDE GENERALE
SI ACCORD, POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER QUELLE SOCIÉTÉ S'OCCUPE DU RÉSEAU
EAU CHAUDE AFIN DE PROGRAMMER LA COUPURE D'EAU CONJOINTEMENT AVEC EUX ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

09/09 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/09	1	50,00		50,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	3	125,00		125,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	3	60,00		60,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	3	180,00		180,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 19/09	4	50,00		25,00
TOTAL H.T.					440,00
T.V.A. a 10,00%					44,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>484,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

