

N/REF : 4/09/2025 12H09 C:000039 I:02382
V/REF : AC/C20842
V/Email reçu le Jeudi 04/09/2025 a 12H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NMN
IMMEUBLE : NOMINOE - NMN
10, RUE NOMINOE
.
35600 REDON

Rennes, le

23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 10 NOMINOE - MR LORVO 06 35 52 07 89
CONTACT : ASSISTANTE SOCIALE : 06 27 86 40 82
LOGEMENT N° 015489, PORTE N°5489, 2° ÉTAGE, TYPE 1
--
LOGEMENT DU DESSUS
MME MOREAU 07 80 67 51 91

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT MME BLANCHOT
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ ET DE MOISSISSURES AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 15492 (LOGEMENT SUPERIEUR SUR PASS CHANTIER)
CONTROLE ET TESTS DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER, AUCUNE APPARITION CHEZ MME BLANCHOT
CONTROLE ET TEST PRESSION RÉSEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : BAISSSE DE PRESSION AU MANOMETRE SUR LES RÉSEAUX ECS ET EF
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI DEPUIS WC JUSQU'AUX
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SANITAIRES
PIQUAGE SOUS BALLON POUR ALIMENTATION EAU CHAUDE
REMISE EN EAU.

CONSTAT : FUIITE SUR ROBINET WC
DEPOSE ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET AU NIVEAU WC
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE. NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/09/25 a 15H28 MLEROUX@AIGUILLON.COM
FM LGESTION Email envoyé le 09/09/25 a 12H07 Mme M LE ROUX
09/09 BONJOUR, NOUS PLANIFIONS L'INTERVENTION EN DATE DU 18/09. POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE LE LOGEMENT 15492 SERA TOUJOURS SUR PASS CHANTIER SVP ?
MG LGESTION Email envoyé le 08/09/25 a 14H53 Mme M LE ROUX
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DES RÉSEAUX EAU CHAUDE ET EAU FROIDE AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION DE LA BAIGNOIRE OU PRÉVOIR CHEMISAGE DES RÉSEAUX SI CELA EST RÉALISABLE (LOGEMENT 15492)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 15:22 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	46,00	46,00
25,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	1375,00
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00	240,00

TOTAL H.T.	1761,00
T.V.A. a 10,00%	176,10
TOTAL T.T.C.En EURO	1937,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.