

N/REF : 3/09/2025 16H47 C:000039 I:00156
V/REF : AC/C27143
V/Email reçu le Mercredi 03/09/2025 à 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLN
IMMEUBLE : VILLA SELENEE -SLN
60A/60B/60C RUE DES ROSSIGNOLS
35170 BRUZ

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 60A 60B 60C ROSSIGNOLS - GARAGES
PLACES 34 / 35

MOTIF : - RECHERCHE DE FUITE SOUS-SOL VERS LES PLACES 34 ET 35
- VÉRIFIER LE BALLON D'EAU CHAUDE DU LOCAL MÉNAGE

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU SOUS SOL ET AU LOCAL MÉNAGE : ACCES PAR LES
IMMEUBLE A, B OU C IMPOSSIBLE, CLÉ PASS N'OUVRE PAS ET PAS DE
TÉLÉCOMMANDE GARAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LA FUITE PROVIENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON 15L
DEPOSE BALLON 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 19/09/25 a 15H46 MLEROUX@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 08/09/25 a 10H58 Mme M LE ROUX

POUVEZ VOUS METTRE A DISPOSITION EN AGENCE LA CLÉ DU LOCAL MÉNAGE AINSI
QUE LA TÉLÉCOMMANDE OUVRANT LES GARAGES ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 15:40 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 05/09	2	20,00	20,00
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	2	100,00	100,00
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	2	450,00	450,00
TOTAL H.T.				570,00
T.V.A. a 10,00%				57,00
TOTAL T.T.C.En EURO				627,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

