

N/REF : 4/09/2025 11H40 C:009880 I:17041
V/REF : 6818702
V/Email reçu le Jeudi 04/09/2025 a 11H40

PIVETEAU IMMOBILIER

**8 BD GABRIEL GUIST'HAU
44000 NANTES**

IMMEUBLE : 99 ANGLAIS -9046
99 BOULEVARD DES ANGLAIS
44100 NANTES

Rennes, le

23 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 99 ANGLAIS - PARTIES COMMUNES ET LOGT
- ACCES TOIT TERRASSE
- SOUS SOL
- LGT A GAUCHE DE LA PORTE : MME PERISSONOT 06 28 70 79 34
PERISSINOT@ICLOUD.COM

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA PORTE D'ACCES TOIT TERRASSE
- VÉRIFICATION ÉTANCHÉITÉ TOITURE TERRASSE

- CONTRÔLE DU LOGEMENT A GAUCHE DE LA PORTE

Donneur d'ordre : M. A ROCHEREAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
TEST COLORANT SUR ÉVACUATION ÉVIER
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
TEST COLORANT AU NIVEAU DE LA DOUCHE
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA DOUCHE, BONDE ET JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
TEST D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU RÉSEAU D'EAU
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : LES TRACES D'HUMIDITÉ DU COULOIR PROVIENNENT DE L'EXTÉRIEUR
CÔTÉ COUR
TEST COLORANT AU NIVEAU DE LA TERRASSE CÔTÉ COUR
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT EN SOUS SOL MAIS PRÉSENCE
D'INFILTRATION DANS LE SOUS SOL PROVENANT DE LA COURS EXTÉRIEURE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LA PORTE D'ACCES A LA TERRASSE A GONFLÉE AVEC L'HUMIDITÉ.

CL LGESTION Email envoyé le 19/09/25 a 15H41 arochereau@piveteau-immo.fr

CL LCOMPTER Email envoyé le 19/09/25 a 15H40 arochereau@piveteau-immo.fr

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/09, PREVOIR INTERVENTION D'UNE SOCIETE D'ÉTANCHÉITÉ POUR DIAGNOSTIQUÉ L'ORIGINE DE L'INFILTRATION SUR LA TERRASSE.

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/09/25 A 15H32 M. A ROCHEREAU

04/09 BONJOUR, LE NUMÉRO DE MME PERISSONOT NE RÉPOND PAS ET IL N'EST PAS POSSIBLE DE LAISSER DE MESSAGE. AURIEZ-VOUS UN AUTRE CONTACT SVP ?

04/09 APPEL SANS POUVOIR LAISSER DE MSG

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 15:35 M. A ROCHEREAU

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 15:35 M. A ROCHEREAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	50	29,50	29,50
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/09	50	69,24	276,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	50	40,66	40,66
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	50	12,28	12,28

TOTAL H.T.	359,40
T.V.A. a 10,00%	35,94
TOTAL T.T.C.En EURO	395,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.