

N/REF : 12/08/2025 15H07 C:000003 I:02635
V/REF : AC/C25870
V/Email reçu le Mardi 12/08/2025 a 15H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
.
35000 RENNES

Rennes, le

29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : RUE 3 FREYSSINET - GT 3E ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION FUYARD
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATEE SUR LE REDUCTEUR DE PRESSION DANS
GAINES TECHNIQUES EFS
FUITE CONSTATEE DANS GAINES TECHNIQUES EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE AU 3EME,
LA FUITE VIENT DU 4EME AU NIVEAU DE LA DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
BUCHAGE DE LA RÉSERVATION AU 4EME ÉTAGE
DÉPOSE DE LA MINI DALLE EN BÉTON ET DE LA CHAPPE
FERMETURE DES VANNES DE CHAUFFAGE POUR SAVOIR SI LA FUITE VIENT DE L'EAU
CHAUDE SANITAIRE OU DU CHAUFFAGE
REMARQUE : LES COMPTEURS D'EAU CHAUDE SONT BLOQUÉS IMPOSSIBLE DE SAVOIR
SI C'EST UNE FUITE SUR ECS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 19/08/25 a 15H07 Mme M LEFEUVRE

1908 : BONJOUR, LES COMPTEURS SONT BLOQUÉS, AVEZ-VOUS SVP LA POSSIBILITÉ
DE NOUS COMMUNIQUER L'ENTREPRISE QUI POURRAIT SOLUTIONNER CELA ?
CORDIALEMENT,

CL LGESTION Email envoyé le 13/08/25 a 09H25 mlefeuvre@aiguillon.com

BONOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/08, PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE PLUS APPROFONDIE DANS GAINTE TECHNIQUE AU 4EME. POSSIBLE FUITE AU NIVEAU DU RESEAU ECS OU RÉSEAU CHAUFFAGE EN GOUTTE A GOUTTE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS?
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 09:21 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC		1	170,00
				170,00
		TOTAL H.T.		170,00
		T.V.A. a 10,00%		17,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

