

N/REF : 15/09/2025 10H36 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C27968
V/Email reçu le Lundi 15/09/2025 a 10H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 ORLEANAIS MME MEHAL KHEIRA 07 69 73 42 00 - PRESENTE
LOGEMENT N° 005594, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3

LOGEMENTS SUPÉRIEURS :
LOGEMENT 3IEME ÉTAGE PORTE 5596 - MR TESFAY 0652083522 / LOGEMENT 4IEME
ÉTAGE PORTE 5598 VACANT CLÉ AGENCE VILLEJEAN

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LES LOGEMENTS
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PALCE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 2EME ETAGE
CONSTAT : TRACES D'EAU MAIS
CONTROLE ET TEST EVIER
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE LOGEMENT 3EME ETAGE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : VANNE EAU CHAUDE HS ET MEUBLE SOUS EVIER HS
CONTROLE LOGEMENT 4EME ETAGE
CONSTAT : ROBINET EVIER HS
CONCLUSION : AUCUNE FUITE CRÉANT DES INFILTRATIONS EN COURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
DEPOSE VANNE ECS
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE ECS
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/09/25 a 11H06 salimohamed@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 16/09/25 a 14H37 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE EAU ET EVIER DANS LE LOGEMENT AU 3EME ETAGE
PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET EVIER DANS LE LOGEMENT DU 4EME ETAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1509 : MSG REP MR TESFAY
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 10:59 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	3	60,00	60,00
TOTAL H.T.				160,00
T.V.A. a 10,00%				16,00
TOTAL T.T.C.En EURO				176,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.