

N/REF : 3/09/2025 14H21 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C27104
V/Email reçu le Mercredi 03/09/2025 à 14H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE
IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 RENOIR - MR BABAYAN 07 62 36 86 93
LOGEMENT N° 100948, PORTE N°232, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : CONTROLE RADIATEURS, ILS SERAIENT PERCÉ

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 03/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES RADIATEURS

CONSTAT : RADIATEURS PERCÉS : ENTRÉE, CHAMBRE GARÇON, CHAMBRE FILLE

REMARQUE : PROBLEME D'ÉTANCHEITÉ SUR LA BAIE VITRÉE ET ELLE NE FERME PAS

- VELUX NE FERME PAS

- BAIGNOIRE ROUILLÉE

AUTRE REMARQUE : PRISE DEFECTUEUSE DANS LA SALLE DE BAIN LORS DE L'UTILISATION, ELLE FAIT DIJONCTER LE LOGEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE

DEPOSE ANCIENS RADIATEURS

FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX RADIATEURS

RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHEITÉ

PURGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/09/25 à 16H13 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 16:07 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/09	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
2,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	2	280,00		560,00
1,00	PBL142-FP.1 Radiat.acier H600mm>L650mm	2	290,00		290,00
TOTAL H.T.					920,00
T.V.A. a 10,00%					92,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1012,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.