

N/REF : 1/09/2025 13H20 C:000053 I:02485
V/REF : AC/C26905
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 a 13H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPT
IMMEUBLE : CHRPEINTIER - CPT
13 A 31, RUE CHARPENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 27 CHARPENTIER - MME MAGNIEN 06 70 59 26 59
LOGEMENT N° 002188, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUITE D'ÉVACUATION SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU MUR ENTRE LA CUISINE ET LE WC
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
PRÉCONNISATION : PRÉVOIR DÉPOSE DU MEUBLE SOUS EVIER ET OUVERTURE DU MUR
POUR POURSUITE RECHERCHE DE FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMER POUR OUVERTURE DU MUR

INTERVENTION DU 04/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DU MEUBLE SOUS ÉVIER
OUVERTURE DU MUR POUR ACCES A LA COLONNE
CONSTAT : JOINT DE RACCORDEMENT DE LA COLONNE HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
REMISE EN PLACE DU MEUBLE SOUS-ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER
DÉPOSE COLONNE HORIZONTALE
FOURNITURE ET POSE ELASTOMERE

RACCORDEMENT DES ÉLÉMENTS SANITAIRES
REPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROEL BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/09/25 a 15H44 Mme AS DARIY
AT LGESTION Email envoyé le 04/09/25 a 13H16 Mme AS DARIY
0409 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT DE RACCORDEMENT DE LA COLONNE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 11H39 adariy@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 11H39 adariy@aiguillon.com
02/09 : MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 02/09/2025 a 17:41
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 11:34 MME AS DARIY
Suite a donner : OUI. Le 04/09/2025 a 09:49

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.app.sanitaire 04/09	2	180,00	180,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.app.sanitaire 24/09	3	180,00	180,00
1,00	PBL109-Ff Répar.fuite s/évac.Eu hs Col.	3	93,00	93,00

TOTAL H.T.	623,00
T.V.A. a 10,00%	62,30
TOTAL T.T.C.En EURO	685,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.