

N/REF : 23/09/2025 11H53 C:000053 I:02489
V/REF : AC/C28701
V/Email reçu le Mardi 23/09/2025 a 11H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DBS
IMMEUBLE : CLAUDE DEBUSSY -DBS
29 A 41, AV.DU HAUT SANCE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : AVENUE 37 SANCE - M. MME MOULAHY 07 51 32 68 39 / 07 45 08 48 77
LOGEMENT N° 020532, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : COUPURE GRDF SUITE PROBLEME MONOXYDE DANS LE LOGEMENT
ATTESTATION QUALIGAZ POUR PERMETTRE RÉOUVERTURE COMPTEUR GAZ
LE PROBLEME PROVIENDRAIT DE LA GAZINIÈRE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 24/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : IMPOSSIBLE DE CONTRÔLER LE MONOXYDE DE CARBONNE CAR GAZ COUPÉ
PAR GRDF

REMARQUE : LA LOCATAIRE DOIT CONTACTER GRDF POUR RÉOUVERTURE DU COMPTEUR
AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONTRÔLER LE MONOXYDE DE CARBONNE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

SUITE COUPURE GAZ GRDF POUR SUSPICION MONOXYDE DE CARBONE CONTRÔLE

PRESSION CIRCUIT GAZ A L'AIDE DE LA POMPE VIRAX

CONSTAT : BON ETANCHÉITÉ DU RÉSEAU GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

DIAGNOSTIC QUALIGAZ

CERTIFICATION QUALIGAZ AVEC ÉTANCHÉITÉ CIRCUIT GAZ SANS CONTRÔLE

MONOXYDE DE CARBONE CAR COMPTEUR GAZ FERMÉ PAR GRDF

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/09/25 a 11H11 Mme A JUDAIS

AT LGESTION Email envoyé le 25/09/25 a 10H34 Mme A JUDAIS

2509 : BONJOUR, LA LOCATAIRE DOIT CONTACTER GRDF POUR RÉOUVERTURE DU COMPTEUR, AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONTRÔLER LE MONOXYDE DE CARBONNE DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	1	120,00	120,00
	TOTAL H.T.			120,00
	T.V.A. a 10,00%			12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.