

N/REF : 19/09/2025 16H08 C:000073 I:02292
V/REF : AC/C28497
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 16H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZL
IMMEUBLE : RES AZALEE -AZL
47, BOULEVARD DU TERTRE
1-10, ALLEE DE LA COROLLE
44000 NANTES

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 1 ALLEE COROLLE - MME BEN BOUBAKER 02 51 80 95 88 / 07 77 69 40 14
LOGEMENT N° 105664, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : MANQUE DE PRESSION DANS TOUT LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT : FAIBLE DÉBIT D'EAU DANS TOUT LE LOGEMENT
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT VANNE 20/27 MF
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REPLACEMENT CLAPET ANTIPOLLUTION
REPLACEMENT MITIGEUR DOUCHE (ACCORD GESTIONNAIRE)
REMISE EN EAU
CONSTAT : TOUJOURS UN PROBLEME DE DÉBIT D'EAU, FAIRE INTERVENIR LA
VILLE POUR REMPLACEMENT COMPTEUR OU LA VANNE INVOLABLE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT COMPTEUR EAU FROIDE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/09/25 a 11H36 M. T CERMELLI

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 a 15H38 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00		125,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00		90,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00		60,00
1,00	PBL011-Ff Diagnost.manque pression PP	1	110,00		110,00
1,00	PBL026-Rempl.compteur eau hors BPU	2	125,00		125,00
TOTAL H.T.					510,00
T.V.A. a 10,00%					51,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>561,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

