

N/REF : 3/02/2025 9H55 C:000053 I:80329  
V/REF : AC/C11678  
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 9H55

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. NPA  
**IMMEUBLE** : RES. NYMPHEA - NPA  
1BIS, RUE MADELEINE BRES  
RESIDENCE NYMPHEA  
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 1BIS BRES - MME SAINNATIS ET M CIVIL 07 84 74 46 52  
ETG 2 - LGT 107249 - PORTE 22  
**MOTIF** : CHANGEMENT CANNE RADIATEUR

**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 13/02  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE CHAUFFAGE  
VIDANGE RADIATEUR  
DÉPOSE CANNE  
CONSTAT: RADIATEUR CASSÉ AU RACCORD  
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE  
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE  
CONSTAT: REMISE EN ROUTE IMPOSSIBLE  
PURGE CHAUDIERE  
REMISE EN ROUTE TOUJOURS IMPOSSIBLE  
LA LOCATAIRE CONTACTE ATOUT HABITAT POUR LA CHAUDIERE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE  
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE  
DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX  
PERCEMENT DU MUR  
MODIFICATION ALIMENTATION  
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR  
RACCORDEMENT ALIMENTATION  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

PURGE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS :**

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                        |                            |      |         |               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBL144-FP.1            | Radiat.acier H900mm>L650mm | 4    | 340,00  | 340,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                        |                            |      |         | 340,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                        |                            |      |         | 34,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                        |                            |      |         | <u>374,00</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.